

**PROCEDURA NEGOZIATA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E FORNITURA IN OPERA DI MODULI
PREFABBRICATI CON PARETI IN ACCIAIO ANTIBATTERICO IDONEI AD
OSPIITARE AMBIENTI SANITARI – FASE 3**

ALLEGATO XIII – PROGRAMMA OPERATIVO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E FORNITURA IN OPERA DI MODULI PREFABBRICATI CON PARETI IN ACCIAIO ANTIBATTERICO IDONEI AD OSPITARE AMBIENTI SANITARI – FASE 3

PROGRAMMA OPERATIVO IN GIORNI SOLARI CONSECUTIVI

ID	Nome attività	Durata	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Sottoscrizione Contratto	0 g																														
2	Produzione in officina	10 g																														
3	Lavori Lotto 1	11 g																														
4	Completamento Lotto 1	0 g																														
5	Lavori Lotto 2	14 g																														
6	Completamento Lotto 2	0 g																														
7	Lavori Lotto 3	4 g																														
8	Completamento Lotto 3	0 g																														

