# RENDICONTAZIONE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER L'EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE REALIZZATE AL PORTELLO

22 ottobre 2020 - Le infrastrutture realizzate, nella fase più acuta della pandemia Covid19, da Fondazione Fiera Milano all'interno dei padiglioni 1 e 2, dati in comodato gratuito, come da indicazioni della Regione Lombardia, al Policlinico di Milano, comporta un preventivo di investimento, aggiornato al 30 luglio 2020, di 1**7,181 milioni di euro, iva esclusa,** per la realizzazione, in tre fasi, di 221 posti letto di terapia intensiva (t.i.).

Di seguito il budget complessivo preventivato dell'investimento, suddiviso nelle varie macro-voci:

- Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, assistenza direzione lavori e coordinamento sicurezza: 0,393 milioni di euro.

- Opere Civili: 7,693 milioni di euro, di cui le principali voci sono le seguenti:

Fornitura in opera di pavimentazione in PVC: 0,434 milioni di euro;
Fornitura in opera di moduli prefabbricati metallici per terapia intensiva: 4,235 milioni di euro;
Fornitura in opera di moduli in pannelli tamburati e laminati per locali a servizio dei moduli t.i.: 1,809 milioni di euro;
Basamento in cemento armato per i grandi serbatoi di gas medicali: 0,205 milioni di euro.

- Impianti Elettrici e Speciali: 4,592 milioni di euro, di cui le principali voci sono le seguenti:

Fornitura in opera di quadri elettrici generali e moduli degenti, gruppi di continuità e sistema BMS impianti: 1,420 milioni di euro
Fornitura in opera di n. 3 gruppi elettrogeni di emergenza e relative cabine di trasformazione: 0,850 milioni di euro.
Fornitura in opera di parte dei cavi di potenza e mano d'opera per stesura cavi, cablaggio quadri, installazione sistema rilevazione fumi: 1,920 milioni di euro.

- Impianti termomeccanici e antincendio: 2,856 milioni di euro, di cui le principali voci sono le seguenti:

Fornitura in opera di Unità di Trattamento Aria con filtri assoluti (UTA): 0,787 milioni di euro;

Fornitura in opera di canalizzazioni e regolazioni varie impianti aeraulici: 1,618 milioni di euro;
Adeguamenti impianto idrico antincendio esistente: 0,043 milioni di euro.

- Impianti Gas medicali (centrali, serbatoi e rete capillare di distribuzione gas ai letti di degenza): 1,230 milioni di euro.

- Servizi di vigilanza, presidio sanitario e di sicurezza, presidio antincendio durante la realizzazione dei lavori: 0,154 milioni di euro.

- Servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro: 0,089 milioni di euro.

- Servizio di ristorazione per le maestranze in cantiere: 0,019 milioni di euro.

- Costi energetici sostenuti durante le fasi realizzative e di primo avvio al funzionamento dell'ospedale: 0,155 milioni di euro.

**Per un Totale di 17,181 milioni di euro iva esclusa (20,959 milioni di euro iva inclusa).**

I costi esposti comprendono 2,814 milioni di euro, sempre iva esclusa, riferiti alla previsione di spesa per la fase 3 dell'opera, e riguardante 64 dei 221 posti totali previsti.

Come anticipato nel rendiconto del 30 luglio 2020, circa l'aggiornamento su base bimestrale, di seguito si fornisce **lo stato al 30 settembre 2020 dell'avanzamento a consuntivo dei costi del progetto**.

La rendicontazione attiene alle fasi 1 e 2 realizzate del progetto, concernenti la messa a regime di n°157 letti di T.I. (Terapia Intensiva). Per i rimanenti n° 64 letti di T.I., si è in attesa degli indirizzi che saranno espressi dalla DG Welfare della Regione Lombardia.
Le **fatture pervenute al 30 settembre 2020**, per un totale imponibile i**va esclusa di 14,220[1] milioni di euro**, sono così ripartite nelle singole voci della struttura sanitaria:

- Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, assistenza direzione lavori e coordinamento sicurezza:

pari a 0,389 milioni di euro

- Opere Civili: 5,819 milioni di euro
- Impianti Elettrici e Speciali: 4,285 milioni di euro
- Impianti termomeccanici e anti-incendio: 2,239 milioni di euro
- Impianti Gas medicali: 1,016 milioni di euro
- Servizi di vigilanza, presidio sanitario e di sicurezza, presidio antincendio: 0,166 milioni di euro.
- Servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro: 0,089 milioni di euro.
- Servizio di ristorazione per le maestranze in cantiere: 0,019 milioni di euro.
- Costi energetici: 0,163 milioni di euro.
- Altre spese: 0,035 milioni di euro.

Il totale dei pagamenti effettuati a oggi è di **16,075 milioni di euro (di cui iva 2,647 milioni di euro)** per un totale pari al **92,5 % delle fatture pervenute al 30 settembre 2020**.

Fondazione ha presentato al rimborso del **Fondo acceso presso la Fondazione di Comunità di Milano** le fatture verificate, registrate e pagate al 15 settembre per un **totale comprensivo di iva di 11,322 milioni di euro**.

Di seguito l'elenco dei fornitori e l'importo complessivo per ciascuno, comprensivo di iva, delle fatture rendicontate a Fondazione di Comunità di Milano e da questa rimborsate:

| ***Fornitore*** | ***Importo iva inclusa*** |
|---|---|
| **A.G.I.E. SRL** | € 1.526.297 |
| **COMPASS SPA** | € 20.493 |
| **CONSORZIO EDILE BTF** | € 294.284 |

| | |
|---|---|
| **DEERNS SPA** | € 52.021 |
| **MANENS-TIFS SPA** | € 369.052 |
| **MILANTRACTOR SPA** | € 994.500 |
| **OPERAMED SRL** | € 3.673.430 |
| **OVERNET SRL** | € 1.680 |
| **PRAXI SPA** | € 14.762 |
| **SAMP SPA** | € 742.260 |
| **SAPIO SPA[1]** | € 1.239.520 |
| **SCHNEIDER ELECTRIC SPA** | € 956.496 |
| **THERMOTECHNICK SRL** | € 1.437.923 |
| ***Totale complessivo*** | ***11.322.718*** |

Il presente Rendiconto sarà aggiornato bimestralmente, fino alla chiusura del progetto.

---

**[1]** L'importo comprende le fatture emesse da Fiera Milano Spa che addebita, tra l'altro, propri costi amministrativi e del personale per 0.355 milioni di euro, oneri che non verranno presentati al rimborso di Fondazione di Comunità di Milano.

---

**[1]** Sapio Spa, unitamente ad Allianz Spa, hanno effettuato donazione al Fondo pari all'importo della fattura pagata e rendicontata.

## Per ulteriori informazioni:

Fondazione Fiera Milano - Comunicazione e Relazioni Esterne

**Roberto De Giorgis 335.7243146**

**roberto.degiorgis@fondazionefieramilano.it**

**www.fondazionefieramilano.it**